

## Kulukochi Community Pre-School in Gunjur Nieuwe waterinstallatie - Eindverslag

### Voorstelling van de school

De kleuterschool werd in 2015 opgericht en telde verleden schooljaar 125 kleuters. De heer Bottos Bojang is sinds de start directeur en is tevens één van de medeoprichters welke de behoefte zagen voor een bijkomende kleuterschool in de Kulukochi Community, gehucht van Gunjur. De Gunjur Kulukochi Community is zoals vermeld in het "Land transfer certificate of 20/06/2013" eigenaar van het stuk grond (opp. 28 x 25m) waarop de school is gebouwd. De school dient dus geen huur te betalen. De 4 klassen en bijhorende gebouwen werden door verschillende organisaties en individuen gesponsord:

- Het eerste gebouw omvattende 2 klassen, bureau en speelkamer werd gesponsord door "VSO De Hoge Brug" ([De Hoge Brug \(vsodehogebrug.nl\)](http://DeHogeBrug(vsodehogebrug.nl))) uit Nederland via de "The Gunjur Project Lodge" (<https://thegunjurprojectgambia.net>)
- Een derde klas werd gesponsord door een studentengroep uit de UK via de organisatie "Marlborough Brandt Group". ([www.mbg.org](http://www.mbg.org))
- De vierde klas en de voorraadkamer werd gesponsord door Mr. Ryan Kelly in de UK via een collega uit de Kulukochi gemeenschap
- De drie toiletten werden gesponsord door de Nederlandse "Multi Percussion Group" eveneens via de "The Gunjur Project Lodge"

De kleuterschool is geregistreerd door het "Ministry of basic and secondary education". De 6 kleuterleiders en de directeur zijn gekwalificeerde leraren. Er zijn ook drie leraars in opleiding en training. Een kleuterleider wordt 2300 GMD per maand betaald, de directeur 3450 GMD per maand. De UK organisatie "Corner to Learn" (<https://cornertolearn.co.uk>) betaalt de lonen. De ouders hebben tot en met het laatste schooljaar 150 GMD per kind en per term (3 maand) betaald. Vanaf schooljaar 2021 – 2022 wordt dit opgetrokken tot 175 GMD. De kinderen krijgen elke dag een lunch bestaande uit rijst met kip of vis afhankelijk van wat er op de markt verkrijgbaar is. De UK organisatie "Corner to Learn" sponsort hiervoor 120.000 GMD/schooljaar. Aan de ouders wordt hiervoor een bijdrage 5 GMD per dag gevraagd. Het poetsteam verzorgt eveneens het dagelijks de lunch. Zie foto's van de school genomen tijdens ons bezoek in augustus en november 2021

### Het water probleem

De school heeft een NAWEC wateraansluiting met watermeter.

Reeds geruime tijd smaakt het water erg slecht in de school en algemeen in de ganse gemeenschap. NAWEC techniekers zouden na ontvangst van de klachten bepaalde chemische stoffen hebben toegevoegd om het water te zuiveren en de smaak te verbeteren ??

Iemand nam een waterstaal mee naar Duitsland voor onderzoek. Het resultaat is dat het NAWEC water sterk vervuild is en niet geschikt voor consumptie. Op de school zijn er ook al kinderen ziek geworden. Het water kleurt bruin daar er ook veel ijzer inzit.

Dit ganse gemeenschap kampt met het probleem, waardoor er ook een grote vraag is naar individuele waterputten.



**Voorstel**

Vzw Plan For Gambia wil in de school een autonome, met zonnepanelen aangestuurde waterinstallatie realiseren: boren van een put tot 35m, uitrusten en plaatsen van een toren met watervat van 3000 l. Het watervat wordt aangesloten op het bestaande net zodat aan alle kranen terug zuiver water beschikbaar is. Een tapkraantje buiten de schoolomheining voor de gemeenschap zal ook voorzien worden.

**Budget**

Omar Kongira en team hebben via hun firma OMPAC Ltd. een all-in offerte gemaakt voor het bedrag van 453500 GMD = +/- 7819 € (aan de koers van 1 € = 58 GMD)

# OMPAC Ltd

WEST COAST REGION, THE GAMBIA  
 TEL: +220 5131007 / 7743758  
 Email: ompacitd@gmail.com

JAMBUR HIGHWAY  
 KOMBO SOUTH

**000016**      Date 30/01/2022

**INVOICE**  
 To: KULUTOUCH SCHOOL

QTY	DESCRIPTION	U/PRICE	Total
1 Sum	Drilling & development	125,000	125,000
1 Pc	Leo Pump	75,000	75,000
1 Pc	Tank 3000Lbs	29,000	29,000
1 Pc	Tank Stand	36,000	36,000
1 Pc	Motor Switch	2,000	2,000
1 Pc	Well head	3,500	3,500
2 rolls	Polythene Pipe	45,000	90,000
1 sum	Plumbing fittings	10,000	10,000
1 sum	Electrical fittings	22,000	22,000
1 set	Panel frame	16,000	16,000
4 pcs	Solar Panels 230W	9,000	36,000
1 Pc	Pump Control Unit	20,000	20,000
1 sum	Mobilization & Demobilization	20,000	20,000
1 sum	Installation	50,000	50,000
<b>TOTAL D</b>			<b>453,500</b>

**Amount in words:** four hundred and fifty three thousand, five hundred dollars only

**Manager's Sign** \_\_\_\_\_ **Customer's Sign** \_\_\_\_\_

### **Uitvoering**

De werken werden uitgevoerd over een periode van eind oktober 2021 en eind februari 2022. Projectvertragingen kwamen vooral door de nationale verkiezingen in december 2021, de 3000 L watertanks welke een tijdje niet meer verkrijgbaar waren en de eindejaarsonderbreking. Tevens kon er voor de veiligheid van de kleuters tijdens de schooldagen niet gewerkt worden. Op 26 februari l.l. werden de zonnepanelen geïnstalleerd, de dompelpomp in de boring gehangen en het geheel aangesloten en in bedrijf genomen.

**Op 22/03/2022 hebben Denis Van Laeken en Paco Meersseman de school bezocht en de installatie gekeurd en goed bevonden. De heer Bottos Bojang, directeur, bedankte uitvoerig om het nijpend waterprobleem in de school met deze nieuwe installatie te hebben opgelost.**

**De waterinstallatie werd gerealiseerd mede door sponsoring van de Gemeente Edegem.**



**Edegem, 31 maart 2022**  
**François (Paco) Meersseman, voorzitter**